

# 工作联系单

工程名称：东园路立交桥桥面绿化花化工程

编号：01

内容：东园路立交桥桥面绿化花化工程于 2023 年 11 月 4 号由我司中标，在开工前我司经多方了解和质询按照设计图纸里面要求的花箱尺寸市场上无成品现货，需要新开模具且开模周期需要 10 天时间。根据业主要求需要在 2023 年 11 月 10 日前完成东园路立交桥桥面绿化花化工程的施工，鉴于工期较短且需要按时完成施工。建议图纸调整成市场现有模具的花箱尺寸规格，具体如下：

- 1、外挂花箱：设计外挂花箱上部厚度为 5mm，下部厚度为 5mm，市场上现货尺寸为上部厚度 7mm，下部厚度 3mm，建议更改，请相关单位确认。
- 2、外挂花箱：设计外挂花箱为长方形，在不影响种植效果前提下更改为梯形，请相关单位确认。
- 3、外挂花箱：设计外挂花箱尺寸为内径长 600\*宽 350\*高 400mm，市场上花箱统一规格为外径（按把手最外缘测量）长 600\*宽 350\*高 400mm，内外径的长度误差在 40mm，宽度误差在 40mm，即实际花箱内径尺寸为 560\*宽 310\*高 400mm，重新开模周期 10 天，为了不影响工期，建议更改为市场上统一规格。

以上方案是否可行，恳请相关单位予以确认及答复。

施工单位：\_\_\_\_\_

项目经理：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

意见：

监理单位：\_\_\_\_\_

总监理工程师：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

意见：

经各方确认，情况属实

设计单位：\_\_\_\_\_

项目负责人：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

意见:

建设单位: \_\_\_\_\_

项目负责人: 吴振宇

日 期: \_\_\_\_\_









